

**Jászládány Nagyközség
Polgármesterétől**

Beszámoló a „**Jászsági ivóvízminőség-javítási projekt**” című KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0031
azonosítószámú beruházás előrehaladásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. december 08-án nyújtott be pályázatát a KEOP keretében kiírt „Ivóvízminőség javítása kétfordulós konstrukció” -ban. A fejlesztést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. május 19-én kiadott levelében vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés aláírására 2012. január 13-án került sor.

A támogatói okiratban meghatározott projekt befejezés záró időpontját később módosították, főképpen a beszerzési és közbeszerzési eljárások, valamint az időközben lejárt elvi vízjogi létesítési engedély beszerzése, továbbá a kivitelező kiválasztására szóló nyílt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt.

A projekt kezdés időpontja: 2011.12.23.

A projekt módosított záró időpontja: 2015.04.30.

A projekt forrásai az alábbiakból tévődnek össze:

Támogatás 84,5016 % 1 523 070 036 Ft

Saját erő 15,4984 % 279 344 964 Ft

Saját erő részletezése:

BMÖNAL 279 344 964 Ft

Összesen elszámolható nettó érték 1 802 415 000 Ft

Nem elszámolható beruházási költség előirányzat 9 985 000 Ft

Mindösszesen beruházási érték 1 812 400 000 Ft

BM önerő alpból a saját forrás kiegészítésére kapott vissza nem térítendő támogatásra szóló okiratot 2012.04.16-én írta alá a Társulás, amely szerződést több alkalommal módosítottak. Az aktuális BM önerő alap szerződést 2014.04.08-án írta alá a belügyminiszter. A BMÖNAL 2012. évi keretét előlegként megkapta a társulás (14 467 259 Ft-ot 2012.10.31-én), amely elszámolása azonban a BM, felé a jelen beszámoló időpontjáig még nem történt meg.

A Támogatói Szerződés szerint az alábbi tevékenységek költségei számolhatóak el a projekten belül:

Projekt elem	Megbízott vállalkozás	Projekt költség (Ft)	Szerződött összeg (Ft)	Szerződés időpontja
Projektmenedzsment	Immobi-Rat Kft	22 515 000	23 700 000	2012.09.19

Közbeszerzés	Mátrix-Audit Kft	10 200 000	10 200 000	2012.07.14
Mérnök	Jászszági Konzorcium (Vatuko Kft és Akva-K Bt.)	29 720 000	29 720 000	2012.12.04
Tájékoztatás-PR	Szféra-Tisza Kft	5 590 000	5 590 000	2013.01.31
Kivitelezés (tervezés és építés)	„A-B Jászszág” Konzorcium (Bern Építő Zrt és Aquaplus Kft)	1 621 200 000	1 630 000 000	2014.03.20.
Tartalék		113 190 000		
Elszámolható ktg-ek		1 802 415 000		
Nem elszámolható		9 985 000		
Költségek összesen		1 812 400 000		

Pénzügyi elszámolás (kifizetések) megvalósulása:

(adatok Ft-ban)

	Időszak	Elszámolt projekt	Kifizetett támogatás	Saját erő	ebből BMÖNAL
1.	- 2013. I.né	3 016 667	2 549 128	467 539	467 539
2.	2013. II.né	1 316 667	1 112 603	204 064	204 064
3.	2013. III.né	1 316 667	1 112 603	204 064	204 064
4.	2013. IV.né	1 316 667	1 112 603	204 064	204 064
5.	2014. I.né	163 000 000	137 737 656	25 262 344	13 387 528
6.	2014. I.né	300 000 000	253 504 888	46 495 112	
7.	2014. I.né	1 316 667	1 112 605	204 064	
	Összesen	471 283 335	398 242 086	73 041 251	14 467 259

Részleteiben az egyes projektelemekhez tartozó feladatok megvalósításáról;

- **Közbeszerzés:**
 - ✓ A hivatalos közbeszerzői tanácsadói feladatok megvalósultak.
 - ✓ A projektmenedzsment, a mérnök és a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást sikeresen lebonyolította, közreműködött a szerződések megkötésében, a hivatalos közzétételek megtörténtek.
- **PR feladatok:**
 - ✓ A projekthez kapcsolódó pr. (tájékoztatási) feladatok végzése folyamatos a megbízási szerződés szerint.
- **Mérnök:**
 - ✓ A projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok végzése folyamatos a megbízási szerződés szerint.
- **Kivitelezés:**
 - ✓ A kivitelezői 2014.03.20-án aláírta a megbízási szerződését, és ezzel kezdetét vette a projekt tényleges megvalósítása. Elsőnek a vízjogi létesítés engedélyezésre szóló tervek (kút, technológia, építés és rekonstrukció) összeállítása, elkészítése, majd ezek engedélyeztetése képezi feladatát. Ezzel párhuzamosan készülnek a kiviteli tervek,

technológiai utasítások, munkavédelmi és egyéb okmányok. A szükséges hatósági engedélyek, valamint a Mérnök jóváhagyása után kezdődhet a kivitelezési tevékenység.

- **Projektmenedzsment**

- ✓ A projektmenedzsment végzi a megbízási szerződésben meghatározott feladatait (projekt-monitoring, küldendő jelentések, elszámolások (kifizetés kérelmek), időközi és záró beszámoló, változás-bejelentések, stb.), a projekt megvalósítását végző szervezetekkel és a felügyeletet gyakorló intézményekkel a kapcsolattartás folyamatos.

A projekt előrehaladás eddigi elvégzett főbb feladatai:

Tevékenységek elvégzésére lefolytatódtak a szükséges beszerzés illetve közbeszerzési eljárások, amely keretében a kiválasztásra került szervezetekkel a Társulás megkötötte a megbízási (vállalkozói) szerződéseket. A kiválasztott szervezetek folyamatosan végzik a megbízási szerződés szerinti tevékenységeiket.

A Társulás 2012. év végén településenként elkészítette és engedélyezésre benyújtotta az egyes települések vízi-közművei fejlesztését célzó elvi vízjogi engedélyes terveit, a műszaki tartalmak felülvizsgálatával. A korábbi engedélyek, amelyek még a KEOP pályázat elkészítése idején keletkeztek, időközben hatályukat veszítették. A műszaki tartalom egyeztetése kiterjedt az üzemeltetővel és a Közreműködő Szervezettel (KSZ: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Nonprofit Kft) folytatott konzultációra, számba véve a közben megvalósított fejlesztéseket is. (kút-felújítás, vezeték-csere, Jászivány technológia korszerűsítés, egyéb).

A javasolt változtatásokat összegezve a Társulás 2013. április hónapban kérte a KSZ-től a műszaki tartalom és a projekt befejezés határidejének módosítását, amelyre az Irányító Hatósággal 2013.09.12-én írta alá a Támogatói Szerződés módosítását.

A kivitelezés (tervezés és építés) ajánlattételi dokumentációja minőségbiztosítási tanúsítványát 2013. június 25-i dátummal kapta meg az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól, amely alapján a Társulás elfogadta a közbeszerzési tanácsadó által elkészített felhívást.

Az (építés) kivitelezés és tervezés tevékenységekre 2013. július 04-én jelent meg az ajánlattételi felhívás, amelyre 2013. augusztus 13-ig pályázhattak a kivitelező cégek. A közbeszerzési eljárást több alkalommal meghosszabbították, hiánypótlás, kiegészítő kérdésfeltevés, egyéb közbeszerzés eljárási okból. Végül 2013. decemberben egy érvényes ajánlat mellett kérték meg a KFF (Közbeszerzési Főfelügyeleti Főosztály) tanúsítvány kiadását.

Tekintettel azonban arra, hogy a beérkezett érvényes ajánlat a becsült értéktől magasabb összegben határozta meg a kivitelezés költségét, a Társulás kérte az Irányító Hatóságtól a költségkeret megemelését, amelyet végül 2014.02.28-án hagytak jóvá.

Ezt figyelembe véve az illetékes hatóság (KFF) 2014.03.06-án adta ki a közbeszerzési eljárás szabályossága tanúsítványát.

A sikeresen lezárásra került a generál-kivitelező kiválasztására szóló közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. március 20-án aláírásra került a kivitelezői szerződés az „A-B Jászság” Konzorciummal. Ugyanezen napon megtartottuk a projekt indító projektmenedzsmenti értekezletét, a fejlesztés megvalósításában érdekelt szervezetek részvételével.

A tájékoztatási kötelezettségeknek is eleget téve 2014. március 24-én sor került a projekt (sajtó nyilvános) nyitórendezvényére, amelyen a társulás elnöke, az üzemeltető és a konzorcium jelen lévő képviselői ünnepélyes alapkő-letétellel elindították a megvalósítás folyamatát.

2014. április 03-án a Mérnök szervezet koordinálásával a megvalósítás műszaki tartalma, ütemezése tárgyban megbeszélést tartottunk, amelyen sor került a kivitelező részére a munkaterületek átadására is. Az egyeztetésre meghívást kaptak a települések polgármesterei, az üzemeltető, és az érintett közszolgáltatók is. A kivitelező átadta a tervezett műszaki és pénzügyi megvalósítás ütemtervét, valamint a projekt indikátorai felülvizsgálatát, tartalmát értékelő dokumentációit.

A kivitelező elindította a tervezési munkákat, amely elkészültével benyújthatóak a vízjogi engedélyek megszerzésére szóló tervek. Az üzemeltető TRV Zrt. képviselői valamennyi eddigi megbeszélésen részt vettek és a projekt megvalósítói későbbiekben is számítanak közreműködésükre.

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi vállalások teljesítése:

- A Társulás gesztora – Jászapáti Város Önkormányzata – kinevezte a Társulás hatókörében feladattal megbízott esélyegyenlőségi munkatársat. (Ballagó Edit esélyegyenlőségi referens), akinek foglalkoztatása folyamatos.
- Megszervezte az Esélyegyenlőségi képzést, amely (első 2012. évi tanfolyama) 2013. február 07.-én került megtartásra. A következő képzés megtartására 2013.12.13-án került sor.
- A Társulás 2013.04.14-i társulási ülésén elfogadta a települések Local Agenda 21 - Fenntartható Fejlődés Programját.
- Létrejött az Együttműködési megállapodás, a Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesülettel.
(A megállapodás értelmében az egyesület segítséget ad a településen az önkormányzat részére a környezettudatos életmódra nevelés, magatartás kialakításában.)
- A Társulás és alapító önkormányzatai alkalmazzák a „zöld beszerzés” elvét, a környezet-terhelés minimalizálása, a környezettudatos rendezvény körülmények megteremtésével.

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai:

- Vízjogi létesítés engedélyes tervek elkészítése, benyújtása hatósághoz (kutak és technológia),
- Vízmű épületek építési tervei elkészítése, engedélyeztetése,
- Rekonstrukciós tervek elkészítése, szükség szerinti engedélyeztetés,
- Mérnök jóváhagyása munkakezdésre,
- Kivitelezés, építési tevékenységek,
- Próbaüzem,
- Létesítmények átadás-átvétele.

A beszámolót készítette a **I M M O B I – R A T KFT.** részéről Berettyán József projektmenedzser **2014. május 26-án.** Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és fogadja el.

Jászladány, 2014. június 3.

Drávucz Katalin
polgármester

