

## Terület –és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati összefoglaló

### **TOP-3.2.1 „Épületenergetikai fejlesztések Jászládány településen”**

A projekt keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal A épületének energetikai fejlesztése: nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, kazáncsere, napelemtáblák felszerelése, tetőszigetelés.

A sikeres beszerzési eljárás lezárását követően 2018. július 30-án kötött szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet.

A kivitelezés 100%-os készültséget 2018. 12.31-én érte el, megtörtént a műszaki átadás – átvétel valamint az eredményességmérési keret indikátor teljesítése.

A projekt fizikai zárása 2019. január 31.

Megtörtént az éves garanciális bejárás, a kivitelező a műszaki ellenőrrel egyeztetve megbeszélte a javítandó hibákat és 2019 június 13-án elkezdődött a garanciális javítás, ami még folyamatban van.

### **TOP-1.4.1 „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászládányban”**

A projektben keretében az óvoda és bölcsőde bővítésére, felújítására, és átalakítására került sor.

Új óvodai tornaszoba, fejlesztőszoba, kiszolgálóhelyiséggel került kialakításra. A csoportszoba kialakításával a felszabaduló helyiségben új bölcsődei szoba került kialakításra 12 férőhellyel. A fejlesztéshez kapcsolódóan eszközbeszerzés is megtörtént.

A sikeres közbeszerzési eljáráslezárását követően 2018. szeptember 13. kötött vállalkozói szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet.

A kivitelezés 100%-os készültséget 2019. április 30-án érte el, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A használatbavételi engedély iránti kérelmet az Önkormányzat elindította, 2019. június 21-én véglegessé vált.

A projekt fizikai befejezése és az indikátorok teljesítésének igazolási határ ideje: 2019. június 30. Jelenleg a 7. számú kifizetési kérelmünk elbírálás alatt áll.

### **TOP-3.1.1”Kerékpárút építése Jászládányban”**

A projekt keretében kerékpárúttal lesz összekötve Jászládány Nagyközség összes fontosabb Önkormányzati és közintézménye.

A sikeres közbeszerzési eljárás lezárását követően 2018. augusztus 17-én kötött szerződést az Önkormányzat a nyertes kivitelezővel, aki a Jász- Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2019. május 27-én szerződést módosított az önkormányzat a kivitelezővel 2019. június 30-ia dátumra.

2019. június 30-ra készre jelentette a kivitelező a kerékpáros létesítményt, azonban az nem volt alkalmas rendeltetésszerű használatba vételre. Így az átadás- átvételi eljárás megghiúsult.

A következő készre jelentés időpontja 2019. július 3. Az átadás-átvételi eljárás során megállapítást nyert, hogy a létesítmény használatra alkalmas.

A forgalomba helyezési eljárás így elindíthatóvá vált. Jelenleg, az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyezési eljárás szüneteltetését kérte az önkormányzat.

A projekt várható befejezése 2020. február 28. jelenleg elbírálás alatt áll.

#### **TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban”**

A projekt keretében Jászladány településen a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, az ellátás színvonalának emelésére kerül sor oly módon, hogy a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetésben részt vevők részére a szolgáltatások új helyre költöztetése, színvonalas infrastruktúrakialakítása, valamint a család – és gyermekjóléti szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

A Petőfi S. u. 4. sz. alatti ingatlan fejlesztése esetében szigetelés, fűtőkorszerűsítés, nyílászárócsera valósul meg és projektarányos akadálymentesítés, valamint az épület új megközelíthetősége kiépítésre kerül a Piac tér felől.

A Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása részben a projektből valósult meg, az épület teljes körű felújítására és kibővítésére kerül sor. A bővítmény fog helyt adni szakmailag szükséges funkciók jelentős részének (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés).

A beruházás keretében eszközbeszerzés és gépjármű beszerzés valósul meg.

Jelenleg a Petőfi S. u. 4. felújítása kezdődött meg, a gépjármű beszerzési eljárását az önkormányzat sikeresen lefolytatta, a gyártás már folyamatban van.

Az eszközbeszerzési eljárás a jövő évben valósul meg.

A sikeres közbeszerzési eljáráslezárását követően 2018. november 26-án kötött vállalkozói szerződést az Önkormányzat a kivitelezővel, aki a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet.

Jelenleg a Kivitelezővel folyik a tárgyalás a kivitelezési munkálatokkal és azok befejezési időpontjával kapcsolatosan.

A projekt várható befejezési időpontja 2020. április 30. jelenleg elbírálás alatt áll.

Jászladány, 2019. november 21.

Készítette: Kun Mariann

*Kun Mariann*