

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Jászládány Nagyközség Önkormányzata (5055 Jászládány, Hősök tere 6.)** képviseletében **Drávucz Katalin polgármester**, mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), másrészről **Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)** képviseletében: **Vidó Zoltán területi műszaki vezető** és **Novák Andrea területi gazdasági vezető**, mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi tartalommal és feltételek szerint:

Megrendelő adószáma: **15409780-2-16**
számlavezető bank neve: **CIB BANK Zrt.**
számla száma: **10700309-45128301-51100005**

Vállalkozó cégjegyzék száma: **01-09-930940**
adószáma: **11705053-4-41**
számlavezető bank neve: **Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.**
számla száma: **10300002-10489126-49020017**

Szerződő felek 2011. augusztus 26-án Vállalkozási szerződést kötöttek a „**Jászládány, csapadékvíz elvezetés (III. ütem)**” című projekt (projektazonosító: **ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0026**) tárgyú beruházás kivitelezésére, melyet közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak:

Az alapszerződés IV.2. Pontja, mely a szerződés teljesítésének határidejét tartalmazza, 2011. november 28-ról 2012. április 30-ra módosul.

A szerződés módosítás indoka:

1. Az útkezelői hozzájárulás késedelmes kiadása miatti munkakezdés csúszása a közút területén. A közút területén munkavégzés csak 2011. 11. 15-ig volt lehetséges.
2. A kivitelezés előrehaladtával a kivitelező az építési területen kutatóárkok létesítésével tájékozódott a meglévő közművek állapotáról. A kutatóárkok feltárása során kiderült, hogy a meglévő közművek nem a terveken feltüntetett helyeken találhatóak. Ebből kifolyólag a tervekben szereplő műszaki megoldásoktól eltérő műszaki megoldásokat kell megépíteni. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilatkozata alapján a vízjogi létesítési engedélytől eltérő műszaki megoldások megépítése esetén a vízjogi létesítési engedélyt módosítani szükséges. A vízjogi létesítési engedély módosítása nélkül az adott csatornaszakaszok megépítése nem lehetséges. A kivitelezési munkák befejezése csak a módosított tervek- és engedély birtokában történhet meg.

Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjait szerződő felek továbbra is érvényben lévőnek tekintik.

Az alapszerződés jelen I. sz. szerződésmódosítással együtt érvényes.

Jászládány, 2011. november 28.


Megrendelő
Jászládány Nagyközség Önkormányzata

MAGYAR ASZFALT
MAGYAR ASZFALT KFT.
SZEGEDI ÚT 35-37.
1135 Budapest
E-1

Vállalkozó
Magyar Aszfalt Kft.